

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 37/2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o
Sídlo	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ spoločnosti
IČO:	53538773
IČ DPH:	SK2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021_RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0478
e-mail:	vpssl@vpssl.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	PRESTAKO, s.r.o.
Sídlo:	Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa
Štatutárny orgán:	Jozef Reľovský, konateľ
IČO:	45254401
DIČ:	2022928248
Zapísaný v obchodnom registri:	22249/P na OS Prešov
Číslo účtu:	SK58 0200 0000 0026 7756 5854
Kontakt:	0908986562

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.07.2025 Zmluvu o dielo - č. objednávateľa **37/2025** (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), predmetom ktorej sú práce súvisiace so zateplením fasády a zateplením stropu v objekte MŠ Tatranská - elokované pracovisko Za vodou 14 Stará Ľubovňa v rámci zákazky „Zateplenie - Budova MŠ Tatranská – elokované pracovisko Za vodou 14“, vrátane dodávky materiálu v kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k Zmluve o dielo, z dôvodu zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy návrhu zmluvy o dielo a rozpočtových položiek stavby a ktoré nebolo možné predvídať.
3. Po vzájomnom prerokovaní a odsúhlasení objednávateľom odôvodnených a nepredvídaných menej prác a navyšiac prác v súlade s ustanovením čl. 3 bod 13 a čl. 12. bod 1 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva v znení a v rozsahu uvedenom v čl. 2. tohto Dodatku.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. V čl. 3 Cena diela a platobné podmienky zmluvy o dielo sa pôvodné ustanovenie bodu 1 nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:

Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne:

Cena diela v rozsahu plnenia podľa dodatku je zmenená v zmysle príslušného rozpočtu navyšiac, menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov

- a) **Cena menej prác Dodatku č.1** - odpočet zmluvných položiek, ktoré boli vyvolané zmenou rozpočtu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré boli nepredvídateľné, z dôvodu zmeny materiálov a zmenou technického riešenia a ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku, pričom cena menej prác činí:

Cena menej prác Dodatku č. 1 činí

Cena celkom bez DPH:	- 13 463,21 €
DPH (23%):	3 096,54€
Cena s DPH:	- 16 559,75€

- b) **Cena navyac prác Dodatku č. 1** – prípočet položiek, ktoré boli vyvolané zmenou rozpočtu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré boli nepredvídateľné, z dôvodu zmeny materiálov a zmenou technického riešenia a ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku, pričom cena navyac prác činí:

Cena navyac prác Dodatku č. 1 činí

Cena bez DPH:	28 999,63 €
DPH (23%):	6 669,91€
Cena s DPH:	35 669,54€

Celková cena menej prác a navyac prác Dodatku č. 1 činí

Cena celkom bez DPH:	15 536,42€
DPH (23%):	3 573,38€
Cena s DPH:	19 109,80€

- c) *Celková cena za zhotovenie diela v zmysle čl. 3 bod 1 Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov (Dodatku č. 1) - činí*

Cena celkom bez DPH:	217 296,63€
DPH (23%):	49 978,22€
Cena s DPH:	267 274,85€

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 37/2025 zo dňa 25.07.2025.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Starej Ľubovni, dňa 12 -02- 2026

~~Verejná rozpisová služba
Stará Ľubovňa, s.p.
Levčáck. 855/21
064 01 Stará Ľubovňa~~

.....
Objednávateľ
PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ

~~PRÍKAZ
K...
IČ DPH SK202383247~~

.....
Zhotoviteľ
Jozef Reľovský, konateľ

